青岛双英汽车内饰系统有限公司
汽车座椅骨架电泳扩建项目
竣工环境保护验收意见
⒛21年 1月 11日 ,青岛双英汽车内饰系统有限公司根据“汽车
座椅骨架电泳扩建项目”竣工环境保护验收监测报告,并对照《建设
项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建
设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响报告和审批
部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:
一、项目概况
(一)建设地点、规模、主要建设内容
青岛双英汽车内饰系统有限公司位于青岛市西海岸新区辛安街道办
事处江山中路 169号 ,公司
“年产 10万套汽车座椅建设项目”于 ⒛09
年 8月取得原青岛市环保局黄岛分局的批复 (青环黄岛审字
[2009]2⒛ 号),并于 2015年 6月完成环保验收,取得原青岛市环保
局黄岛分局的验收批复 (青环黄验[2o15]149号);“年产 15.6万套汽
车座椅改扩建项目”于 2014年 12月取得原青岛市环保局黄岛分局的
批复 (青环黄审⒓01刽603号),并于 2015年 6月完成环保验收,取
得原青岛市环保局黄岛分局的验收批复 (青环黄验[2o15]151号);
“年产 15.6万套汽车座椅技术改造项目”于 2016年 7月取得原青岛市
环境保护局黄岛分局的批复 (青环黄审⒓01刨 159号),并于 ⒛17年
12月完成竣工环境保护自主验收。

青岛双英汽车内饰系统有限公司投资 20万元于原有生产厂房内
建设“汽车座椅骨架电泳扩建项目”,在原有 1条电泳生产线的基础
上扩建 1条电泳工序生产线,对原有产能“15.6万套汽车座椅
”中的 5
万套座椅骨架进行电泳及逆流水洗加工 (灰色电泳漆),项目建设完
成后全厂总体产能不变。
主要设各:电泳槽 1台、水洗槽 1台、喷淋槽 3台。
主要环保设施:水喷淋+活性炭吸附+催化氧化装置 1套。
(二)建设过程及环保审批情况
2∞0年 6月山东文华环保科技有限公司编制完成了《青岛双英
汽车内饰系统有限公司汽车座椅骨架电泳扩建项目环境影响报告表》,
2Ⅱ0年 7月取得了青岛生态环境局西海岸新区分局的批复 (批复文
号:青环西新审⒓Ⅱol273号)。
项目于 2Ⅱ0年 10月建成。
(三)投资情况
项目实际总投资20万元,其中环保投资2万元,占总投资的 10%。
二、项目主要变更情况
项目实际建设内容与环评报告及批复一致,性质、规模、地点、
生产工艺及防治污染的措施等均未变动,未发生重大变动。
三、环境保护设施落卖情况
(一)废气
项目电泳挥发废气经集气罩收集后,经 1套水喷淋+活性炭吸附
+催化氧化装置进行处理,处理后依托现有 15m高排气筒 P3排放。
︱
︱
︱
︱lIIIllⅠ
Ⅰ
::Ⅰ
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

(二)废水
项目电泳水洗废水依托现有污水处理站进行处理后,与纯水制备
弃水一起排入市政污水管网,最终排入镰湾河水质净化厂处理。
(三)噪声
项目选用低噪声设备,采取了减振、隔声等降噪措施。
(四)固体废物
项目电泳漆包装桶、电泳槽渣、废滤芯、废弃离子交换树脂、废
活性炭危废暂存间暂存,委托山东平福环境服务有限公司、烟台顺康
环保科技有限公司处理。
四、环境保护设施调试效果
山东骁然检测有限公司的《检测报告》(编号:⒛HJ101401)表
明,验收监测期间:
(一)废气
电泳挥发废气排气筒 P3VOcs排放浓度、排放速率满足《挥发性
有杌物排放标准第 5部分:表面涂装行业》(DB37/28o1.5ˉ 2018)
表 2中“金属制品业”VOcs排放限值要求。
无组织排放废气厂界监控点 VOCs浓度满足《挥发性有机物排放
标准第 5部分:表面涂装行业》(DB37/2BO1.5ˉ2018)表 3厂界监
控浓度限值要求。厂区内非甲烷总烃监控点处最大 1h平均浓度满足
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37眨2-2019)表 A。 1要求。
(二)废水
项目电泳水洗废水依托现有污水处理站进行处理后,与纯水制备

弃水一起排入市政污水管网,项目废水的各项指标均满足《污水排入
城镇下水道水质标准》(CJ3439o1ω 表 1中 B等级标准要求。
(三)噪声
项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348ˉ
2OO8)中 3类标准要求。
(四)固体废物
项目电泳漆包装桶、电泳槽渣、废滤芯、废弃离子交换树脂、废
活性炭危废暂存间暂存,委托山东平福环境服务有限公司、烟台顺康
环保科技有限公司处理。
五、验收结论
项目已按环评和审批决定要求完成“三同时
”建设,无重大变动,
污染物达标排放,验收监测报告结论可信,验收合格。
六、建议和要求
(—)加强废气污染防治设施运行、维护管理,确保废气污染物
稳定达标排放。
(二)按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(I】「819-201D要
求,自主进行污染源监测,并做好记录。
(三)做好危废的收集、暂存和处置管理,并做好记录。
青岛双英汽车内饰系统有限公司
2ozr#rfr n El